

Anhang H - Checklisten für Abnahme, Inbetriebsetzung und Dokumentation

Diese Checklisten sind Bestandteil der Abnahme, Inbetriebsetzung und Dokumentation.

- Deckblatt zu den Checklisten**
- Liste 1 Allgemeine Angaben**
- Liste 2 Gebäude/Gehäuse**
- Liste 3 Mittelspannungsschaltanlage**
- Liste 4 Zubehör und Aushänge**
- Liste 5 Dokumentation**
- Liste 6 Abschließende Prüfungen zur Inbetriebnahme von Kundenstationen**

Projektbezeichnung

Stationsbezeichnung: _____

Ort: _____

Flur/Flurstück: _____

Teilnehmer an der Abnahme/Inbetriebsetzung

Anschlussnehmer: _____

Anlagenerrichter: _____

Netzbetreiber: _____

Sonstige: _____

Unterschriften

.....
Ort, Datum

Anlagenerrichter:

.....
Unterschrift

Anschlussnehmer:

.....
Unterschrift

Für die Belange des Netzbetreibers:

.....
Unterschrift

Anhang H: Liste 1 - Allgemeine Angaben

3/3

Transformator

	Trafo:	Trafo:	Trafo:
Hersteller:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Typ:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Serien-Nr.:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Baujahr:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Isoliermedium:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Nennleistung:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Nennspannung:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Kurzschlussspannung in %:	<hr/> %	<hr/> %	<hr/> %
Schaltgruppe:	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Bemerkungen:

Transformator

- Mittelspannung
- Niederspannung

Bemerkungen:

Anhang H: Liste 2 – Gebäude/ Gehäuse

1/2

- 2.1** Die Bauarbeiten - soweit für den Betrieb erforderlich - sind abgeschlossen ja nein entfällt
- 2.2** Kabelanschlussarbeiten sind möglich ja nein entfällt
- 2.3** Das Gebäude und das Dach sind bei fabrikfertigen Stationen ohne Beschädigung ja nein entfällt
Alle Türen lassen sich ordnungsgemäß öffnen, schließen, verschließen.
- 2.4** Türanschlag/Fluchtrichtung korrekt (nach außen zu öffnen) ja nein entfällt
- 2.5** Türfeststeller vorhanden bei fabrikfertigen Stationen ja nein entfällt
- 2.6** Zugangstür von außen nur mit Schlüssel zu öffnen ja nein entfällt
- 2.7** Das Schloss hat Panikfunktion ja nein entfällt
- 2.8** Türen mit Doppelschließung sind für die Aufnahme einer Netzbetreiber-Schließung
(z. B. Profilhalbzylinder) ausgelegt ja nein entfällt
- 2.9** Beschilderung wie gefordert ja nein entfällt
- 2.10** Kabeleinführung entsprechend Vorgaben ist vorhanden,
z.Zt. nicht genutzte Durchführungen sind mit wasserdichten Blinddeckeln versehen
(bzw. Abdichtung der Kabeleinführung wie gefordert)
- Erforderliche Kabelverlegetiefe ist gewährleistet. ja nein entfällt
- 2.11** Die Be- und Entlüftung ist vorhanden und stochersicher ja nein entfällt
- 2.12** Druckentlastungsöffnungen vorhanden ja nein entfällt
- 2.13** Bediengänge entsprechend DIN VDE 0105 ja nein entfällt
- 2.14** Doppelboden verriegelt ja nein entfällt
- 2.15** Kabelkeller wie gefordert (geschlossener Boden mit definiertem Zugang) ja nein entfällt
- 2.16** Beleuchtungsanlage vorhanden ja nein entfällt

Anhang H: Liste 3 – Mittelspannungsschaltanlage

1/2

- 3.1** Schaltanlage nach Vorgabe aufgebaut (Übersichtsschaltplan) ja nein entfällt
-
- 3.2** Feldnummerierung und Kennzeichnung entsprechend Übersichtsschaltplan ausgeführt ja nein entfällt
-
- 3.3** Es sind keine erkennbaren äußeren Beschädigungen vorhanden ja nein entfällt
-
- 3.4** Die Schaltanlage ist mit der Unterkonstruktion (Tragrahmen) gemäß Herstellerangaben verbunden ja nein entfällt
-
- 3.5** Leistungsschilder der Schaltanlage sind in deutscher Sprache; der Inhalt entspricht den Bestellangaben; sie sind dauerhaft befestigt ja nein entfällt
-
- 3.6** Blindschaltbild entsprechend Vorgaben vorhanden ja nein entfällt
-
- 3.7** Möglichkeiten zum Feststellen der Spannungsfreiheit und Durchführen des Phasenvergleiches sind gegeben ja nein entfällt
-
- 3.8 Spannungsprüfsysteme:**
-
- Die kap. Messpunkte sind unverwechselbar den Abgängen zugeordnet und entsprechend der Norm beschriftet ja nein entfällt
-
- Die Schutzkappen der Messbuchsen sind unverlierbar angebracht ja nein entfällt
-
- Die Lage der kapazitiven Abgriffe in der Schaltanlage sind auf dem Blindschaltbild dargestellt ja nein entfällt
-
- 3.9 Kurzschlussanzeiger:**
-
- wie gefordert eingebaut ja nein entfällt
-
- Ansprechwert und Rückstellzeit wie gefordert eingestellt ja nein entfällt
-
- 3.10 Schaltgeräte:**
-
- Alle Schaltgeräte lassen sich ein- und ausschalten ja nein entfällt
-
- Geforderte Verriegelungen funktionsfähig ja nein entfällt
-
- Die Schalterstellungsanzeigen stimmen eindeutig mit der jeweiligen Schalterstellung überein ja nein entfällt
-
- Maßnahmen gegen unbefugtes Betätigen der Schaltgeräte und Öffnen der Türen für die im Verfügungsbereich des Netzbetreiber stehenden Felder sind getroffen ja nein entfällt
-

